

### Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Bauausschuss des Schulverbandes im Amt Eiderkanal	20.05.2025	öffentlich	7.

---

## Sachstandsbericht über die Baumaßnahmen 2025 an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

### 1. Darstellung des Sachverhaltes:

#### Laubengänge:

- Nach zweifacher öffentlicher Ausschreibung der Leistungen keine wertbaren Angebote eingegangen
- Leistungen wurden jeweils getrennt (Abbruch u. Neubau bzw. Totalunternehmerleistung inkl. Planung) ausgeschrieben
- Vorschlag zum weiteren Vorgehen wäre die Leistung kleinteiliger auszuschreiben um einen breiteren Kreis an möglichen Bietern zu erreichen. Sprich Gewerke Abbruch, Stahlbau, Dachdeckerarbeiten. Ein Vorentwurf der Baukonstruktion wird vorgelegt

#### Entwässerung Schulhof:

Teilweise ist der Verlauf der Bestandsentwässerung Schulhof nicht genau erfasst, teilweise kann der vorhandenen Kanal bei Starkregen das Wasser nicht schadhaft abführen. Vermutlich liegt ein Schaden im Hauptsammler vor.

- Befilzung der Rw-Leitungen (Neubau, Block V, Richtung Schachter-Bach) beauftragt
- Nach Ausführung Sichtung und Erarbeitung Sanierungsvorschlag
- Kosten Befilzung ca. 10.000 €

### 2. Zur Sitzung des Bauausschusses am 20.05.2025.

Im Auftrage

gez.  
Daniel Jessen

gesehen:

gez.

Schulverbandsvorsteher

Anlage(n):