

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Bauausschuss des Schulverbandes im Amt Eiderkanal	07.10.2025	öffentlich	5.

Sachstandsbericht über Baumaßnahmen an der Aukamp-Schule

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Sanierung Nordtrakt:

Die ursprüngliche Fertigstellung der Klassenräume im EG und OG bis Ende der Sommerferien konnte aufgrund verspäteter Fenstermontage nicht eingehalten werden. Soweit möglich wurden alle nachstehenden Gewerke (Boden, Elektro, Maler) vorgezogen. Die Endmontage der Fenster wird in der 41. KW erfolgen.

Die Gesamtmaßnahme soll, abhängig von der Fertigstellung der Mensafassade und der Terminierung der Folgegewerke bis zum Ende der Herbstferien abgeschlossen sein.

Bisher durchgeführt wurden folgende Arbeiten:

- Überarbeitung Elektroverteilung und Beleuchtung
- Überholungsanstrich Wände/Decken
- Entkernungsarbeiten
- Sanitär

Nach aktuellem Stand befindet sich die Maßnahme innerhalb der verfügbaren Haushaltsmittel.

- Kostenschätzung: 1.127.000 €
- Kostenstand: 1.077.000 €
- Förderung: 810.000 €
- Im Haushalt bereitgestellt: 1.143.000 €

Umnutzung Hausmeisterwohnung

Die Räumlichkeiten sind für die OGS fertiggestellt. Für die Dauer der Baumaßnahmen Nordtrakt werden die Räumlichkeiten für die Essensausgabe genutzt.

2. Zur Sitzung des Bauausschusses des Schulverbandes im Amt Eiderkanal am 07.10.2025:

Im Auftrage

gez.
Jessen

gesehen:

gez.
Daniel Ambrock
Schulverbandsvorsteher