

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Schulverbandsversammlung im Amt Eiderkanal	17.11.2025	öffentlich	8.

Sachstandsbericht über die Baumaßnahmen an der Aukamp-Schule

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Die Klassenräume im EG und OG sind mittlerweile wieder in Nutzung. Soweit möglich wurden alle nachstehenden Gewerke (Boden, Elektro, Maler) vorgezogen. Montage der Fenster ist abgeschlossen, es folgt der Sonnenschutz und die Verblechung von außen.

Im Bereich der Mensa wird mit den Trockenbauarbeiten begonnen (Wände und Decken). Es folgen die Bodenarbeiten und bis Ende Dezember ist der Einbau der Küchen angedacht.

Bisher durchgeführt wurden folgende Arbeiten:

- Überarbeitung Elektroverteilung und Beleuchtung
- Überholungsanstrich Wände/Decken
- Entkernungsarbeiten
- Sanitär
- Bodenbelagsarbeiten

Nach aktuellem Stand befindet sich die Maßnahme innerhalb der verfügbaren Haushaltsmittel.

- Kostenschätzung: 1.127.000 €
- Kostenstand: 1.077.000 €
- Förderung: 810.000 €
- Im Haushalt bereitgestellt: 1.143.000 €

2. Zur Sitzung der Schulverbandsversammlung im Amt Eiderkanal am 17.11.2025.

Im Auftrage

gez.
Jessen

gesehen:

gez.
Daniel Ambrock
Schulverbandsvorsteher