

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Bauausschuss des Schulverbandes im Amt Eiderkanal	12.08.2020	öffentlich	5.
Schulverbandsversammlung im Amt Eiderkanal	24.09.2020	öffentlich	13.

Sachstandsbericht über Baumaßnahmen für den Ersatzneubau der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

1. Darstellung des Sachverhaltes (Stand 27.07.2020):

Der Ersatzneubau am Schulstandort Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf verläuft weiterhin plangemäß. Derzeit befinden sich die Bauarbeiten zwei Wochen vor dem Bauzeitenplan. Die Grundsteinlegung mit Segnung des Neubaus hat am 16.06. stattgefunden. Es finden weiterhin wöchentliche Baubesprechungen mit Beteiligung der Verwaltung und des Schulverbandes statt.

Schulsportplatz:

In Vorbereitung der Wiederherstellung des Schulsportplatzes nach Rückbau der Containeranlage als Teil der Gesamtbaumaßnahme, wird momentan die Planung des zukünftigen Sportplatzes im Zusammenhang mit dem Bau einer neuen Stellplatzanlage an der Dorfstraße vorbereitet. Nach Feststellung der neuen, jeweiligen Flächenanteile wird der dann zu ändernde Pachtvertrag den zuständigen Gremien des Schulverbandes und der Gemeinde Schacht-Audorf zur Entscheidung vorgelegt.

2. Zur Sitzung des Bauausschusses des Schulverbandes

Im Auftrage

gez.
Nils Eichberg