

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Bauausschuss Schacht-Audorf	04.09.2025	öffentlich	10.

Sachstand laufender Bauprojekte der Gemeinde Schacht-Audorf

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Erweiterung Feuerwehr

- Machbarkeitsstudie ist fertiggestellt
- Weitere Planung bis zum Entwurf folgt
- Beschluss nötig

Neugestaltung der Badestelle am Dörpsee

- Bauantrag für Sanitärcontainer wurde eingereicht
- Förderantrag ist in Bearbeitung
- Ausschreibung für Container bis Ende des Jahres vorbereitet

Pumptrack:

- Baubeginn war für 34. KW vorgesehen, vermutlich Beginn erst 38. KW
- Dauer der Arbeiten 3 Wochen

Sanitärtrakt TSV:

- Ausschreibung 1. Sanierungsabschnitt in Vorbereitung

Halle Bauhof

- Pflasterfläche fertiggestellt und Tore sind eingebaut
- Restmontage Elektro in der 34. KW
- Abdichtung der Aufkantung steht noch aus

Neue Siedlung:

- Kosten wurden geschätzt, Gespräch zwecks Kostenteilung steht aus

Deckensanierung Rader-Weg, Dresdner-Str., Urnenfriedhof:

- Sanierung der Kanäle in offener Bauweise noch in 2025
- Ausführungsplanung für Deckensanierung aufgrund von neuen Erkenntnissen des Asphalt-aufbaus noch in Überarbeitung, Kosten folgen
- Ausführung für Frühjahr 2026 angedacht.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung:

- Förderbewilligung steht noch aus

Flickprogramm, Vergussmasse:

- Nicht behobenen Schadstellen aus 2024 sind fertiggestellt

Fußgängerquerung Friedhofstr.

- Entwurf zur Vorlage bei der Verkehrsbehörde wird durch Planungsbüro erstellt

2. Zur Sitzung des Bauausschusses am 08.09.2025.

Im Auftrage

gez.
Jessen

gesehen:

gez.
Joachim Sievers
Bürgermeister